



GESTIONE ASSOCIATA

fra i Comuni di Mezzano e Imèr

Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO
Comune di competenza MEZZANO



DETERMINAZIONE n° 30 di data 06/06/2022

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale denominata "Piadochin"; approvazione variante progettuale n. 2 ed affido maggiori lavori ed opere di pulizia e disgaggio parete. Cup: D69J20000000003

Assunta da:

IL COLLABORATORE TECNICO

Tomas Franco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale denominata "Piadochin"; approvazione variante progettuale n. 2 ed affido maggiori lavori ed opere di pulizia e disgaggio parete. Cup: D69J20000000003

IL COLLABORATORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 42 di data 08.04.2020 è stato deciso:

1. Di approvare a tutti gli effetti, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada denominata "Piadochin" completo di tutti i relativi allegati, come redatto dal geom. Giuseppe Cosner con studio in Mezzano (TN), pervenuto in data 24.03.2020 prot. n. 1354 che prevede una spesa complessiva di euro di € 199.912,19 così suddivisa:

LAVORI A BASE D'ASTA

<i>lavori a base d'asta:</i>	<i>euro 150.683,06</i>
<i>oneri sicurezza (non soggetti a ribasso):</i>	<i>euro 1.280,79</i>
<i>Totale lavori in appalto:</i>	<i>euro 151.963,85</i>

SOMME A DISPOSIZIONE

<i>Spese tecniche</i>	<i>euro 7.700,00</i>
<i>Oneri previdenziali su spese tecniche 4%</i>	<i>euro 308,00</i>
<i>IVA su spese tecniche al 22%</i>	<i>euro 1.761,76</i>
<i>IVA sui lavori al 22%</i>	<i>euro 33.432,05</i>
<i>Imprevisti 4% dei lavori</i>	<i>euro 6.027,32</i>
<i>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>	<i>euro 49.229,13</i>
<i>TOTALE DELLE OPERE</i>	<i>euro 199.912,19</i>

2. Di dare atto le voci previste nell'elenco prezzi allegato al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria della strada denominata "Piadochin", nonché riportate nel quadro economico predisposto, sono state dedotte dal Prezziario P.A.T. vigente.

3. Di trasmettere la progettazione esecutiva dei lavori di cui trattasi all'ufficio tecnico comunale per gli adempimenti di competenza.

4. Di incaricare la Centrale di Committenza di cui all'art. 8 della Convenzione di segreteria approvata tra i Sindaci dei Comuni dell'ambito di gestione associata denominato "Primiero 2.1" e sottoscritta in data 30/05/2017 e modificata in data 24/05/2019, dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, per conto del Comune di Mezzano, con il sistema dell'affidamento diretto previo sondaggio informale tra almeno tre ditte, in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, avente ad oggetto "Legge provinciale variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2010", con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso senza esclusione delle offerte anomale.

5. Di riconoscere al geometra Cosner Giuseppe l'importo integrativo di euro 1.200,00 (lordo c.i. ed Iva inclusi euro 1.522,56), quale corrispettivo relativo alla redazione della progettazione esecutiva lavori di manutenzione straordinaria della strada denominata "Piadochin";

6. Di incaricare il geom. Cemin Armando con studio in Primiero SMC (Tn) della redazione del piano di sicurezza e coordinamento nonché delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, al costo complessivo netto di € 2.100,00 (lordo c.i. ed iva inclusi € 2.664,48) come risultante dall'offerta prot. 1485 del 01.04.2020 agli atti;

7. Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento (comprensiva dell'incarico affidato al geom. Cosner Giuseppe ed al geom. Cemin Armando), pari ad euro 199.912,19- al capitolo 10052138 – art. 2 – cod. 2020109012 - del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020.

.....omissis.....

- con successiva determinazione a contrattare del Tecnico comunale nr. 21 dd. 13/05/2020 veniva deciso di appaltare i lavori con le modalità di cui all'art. 11 della Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici;

- con lettera di invito di data 14/05/2020 prot. 2038 sono state invitate a presentare offerta nr. 3 ditte specializzate nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

- in data 03/06/2020, a seguito di gara d'appalto effettuata mediante l'utilizzo di mezzi elettronici e svoltasi ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, con le modalità procedurali dell'art. 57/58 e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg., i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'impresa Zugliani srl con sede in loc. casa Bianca, 8/A a Imer (Tn), che ha offerto il ribasso del 17,500%, come da offerta agli atti dell'Amministrazione.

- con contratto di data 16.09.2020 rep. 2198, registrato a Borgo Valsugana in data 17.09.2020 al n. 19031 serie 1T, sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale denominata Piadochin in C.C. Mezzano, all'impresa Zugliani Srl di Imer, al prezzo complessivo netto di € 125.699,31;

dato atto che i lavori di cui trattasi sono iniziati e sono tutt'ora in corso;

dato atto che con determinazione del tecnico comunale n. 13 di data 11/04/2022, a seguito della necessità di apportare alcune modifiche al progetto autorizzato, è stata approvata una prima variante progettuale secondo i seguenti importi:

- per lavori al netto del ribasso d'asta € 144.978,85
- per oneri di sicurezza € 1.385,79
- per somme a disposizione dell'amministrazione € 53.547,55, confermando il costo complessivo dell'opera in complessivi € 199.912,19;

vista ora l'ulteriore necessità di apportare alcune modifiche al progetto autorizzato, risulta necessario approvare una variante progettuale che quantifichi i maggiori lavori da eseguirsi e nel contempo affidarli alla ditta appaltatrice;

precisato che i maggiori lavori riguardano la maggior quantità di scavo in roccia da eseguirsi per l'allargamento della strada di accesso alle loc. Agaoni e Col, il posizionamento di ulteriori ml 30 di

barriera stradale, l'esecuzione di alcuni rappezzi in asfalto e il disgaggio della parete rocciosa dopo le demolizioni eseguite;

precisato che tali modifiche sono state già evidenziate negli appositi elaborati progettuali a firma del tecnico progettista;

vista ora la variante amministrativa presentata dal geom. Cosner Giuseppe che prevede i seguenti importi:

- per lavori al netto del ribasso d'asta € 149.104,92
- per oneri di sicurezza € 1.385,79
- per somme a disposizione dell'amministrazione € 49.421,48, confermando il costo complessivo dell'opera in complessivi € 199.912,19;

ritenuto pertanto necessario approvare la variante progettuale di cui trattasi, al fine di autorizzare i lavori suppletivi e di variante in essa ricompresi, che ammontano a complessivi € 4.126,07, importo, che sommato ai maggiori lavori affidati con la variante n. 1 (complessivi € 24.791,40) risulta contenuto entro il 6/5 dell'importo originario di contratto, ed affidarli all'impresa Zugliani srl mediante stipula di atto di sottomissione;

dato atto che nel quadro economico dei lavori, fra le somme a disposizione dell'amministrazione è previsto l'importo pari ad € 1.110,00 per l'esecuzione in economia di alcuni interventi di disgaggio della parete rocciosa;

vista pertanto la necessità di affidare ad idonea ditta specializzata gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa a seguito della rettifica del profilo;

richiesta a tal scopo, alla ditta Cosner Dino di Mezzano, un'offerta per la realizzazione dei lavori di disgaggio di cui trattasi;

vista pertanto l'offerta prot. 2851 di data 31/05/2022, con la quale la ditta Cosner Dino, con sede in via Pomaia, 39 a Mezzano (Tn), propone per l'esecuzione delle opere di perlustrazione, taglio arbusti e disgaggio della parete rocciosa sovrastante la strada comunale denominata Fonteghi-Col, un costo complessivo netto di € 1.110,00 (lordo iva compresa € 1.354,20);

ritenuto congruo l'importo evidenziato, avuto riguardo al tipo di lavoro richiesto nonché al tempo e alla professionalità richiesti per il suo espletamento;

dato atto che la medesima ditta risulta qualificata per la categoria richiesta;

ritenuto, pertanto, potersi procedere con l'affido dell'incarico in questione alla ditta selezionata, ditta specializzata in lavori su pareti rocciose e versanti;

Dato atto che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento risulta già impegnata in bilancio;

dato atto che il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza;

richiamato l'art. 3 comma 01 della L.P. 23 marzo 2020, n. 2 che testualmente recita:” Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del [decreto-legge n. 76 del 2020](#).”;

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) che all'art. 1 comma 2 lettera a) così testualmente recita:” Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”;

viste le disposizioni della L.P. 26/93 e s.m.;

Preso atto che il Consiglio comunale di Mezzano con provvedimento n. 45 del 29.12.2021 ha approvato il D.U.P. 2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Mezzano n. 6 del 26.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Atto Programmatico di Indirizzo relativo all'esercizio finanziario 2022 e sono stati individuati i responsabili dei servizi;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

visti lo Statuto comunale;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 28.03.2018;

acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;

ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidata al presente servizio dalla Giunta comunale;

DETERMINA

1) Di approvare la variante progettuale n. 2 dei lavori di “Manutenzione straordinaria della strada comunale denominata Piadochin in C.C. Mezzano”, come redatta dal geom. Giuseppe Cosner che prevede i seguenti importi:

- per lavori al netto del ribasso d'asta € 149.104,92

- per oneri di sicurezza € 1.385,79
 - per somme a disposizione dell'amministrazione € 49.421,48, confermando il costo complessivo dell'opera in complessivi € 199.912,19;
- 2) Di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente variante, l'importo di contratto con la ditta appaltatrice dei lavori impresa Zugliani srl, varia da € 146.364,64 ad € 150.490,71;
 - 3) Di dare ulteriormente atto che il maggior importo dei lavori di contratto affidati alla ditta Zugliani srl, pari ad € 4.126,07, sommato ai maggiori lavori affidati con la variante n. 1, pari ad € 20.665,33 e quindi per complessivi € 24.791,40, risulta essere contenuto entro i limiti di cui all'art. 51 della L.P. 29/1993 (sesto quinto);
 - 4) Di affidare pertanto l'esecuzione dei maggiori lavori di variante, quantificati in complessivi € 4.126,07, all'impresa Zugliani srl, mediante stipula dell'atto di sottomissione.
 - 5) Di affidare altresì alla ditta Cosner Dino, con sede in via Pomaia, 39 a Mezzano (Tn), l'esecuzione dei lavori di perlustrazione, taglio arbusti e disgaggio della parete rocciosa sovrastante la strada comunale denominata Fonteghi-Col, al un costo complessivo netto di € 1.110,00 (lordo iva compresa € 1.354,20) come risultante da offerta prot. 2851 d.d. 31/05/2022, agli atti;
 - 6) Di dare atto che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento, risulta già impegnata in bilancio;
 - 7) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile.
 - 8) Di confermare che il presente incarico, affidato all'impresa Zugliani srl, è soggetto alla Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e contraddistinto con i seguenti: **Cup: D69J20000000003 - Cig:83009500A5**;
 - 9) Di dare atto che il presente incarico è soggetto alla Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e contraddistinto con i seguenti: **Cup: D69J20000000003 - Cig: Z0B36B0D9A**, per quanto riguarda le opere affidate all'impresa Cosner Dino;
 - 10) Di dare evidenza che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

